

Silo – Checkliste

Details zum Objekt

Anschrift der Baustelle

PLZ
Ort
Straße
Haus-Nr.

Ansprechpartner Baustelle

Firma
Name
Handy-Nr.

Verfügbare Straßenbreite, mind. 3,80 m: ja nein

Hindernisse: (Baumkronen, Oberleitungen ...)

Wenn ja, welche?:

Kipphöhe des Silos beträgt ca. 14 m

Anzahl Dachflächen:

Gebäudehöhe (Entfernung von LKW-Stellfläche zur Ausblasfläche):

Schlauchlänge: 80 m 100 m

Durchfahrtshöhe über 4 m ja nein

mind. 3 Personen auf der Baustelle ja nein

Schlauchdurchmesser: d=100 mm

Wasseranschluss ja nein

Zufahrt: Zufahrt zur Baustelle muss gewährleistet sein (evtl. Halteverbot für Nachtparker)

Stellfläche: LKW ist ca. 18m lang, benötigte ebene Stellfläche ca. 25m.

Schlauch: Für die Verlegung und die Kontrolle des Schlauches an der Baustelle ist der AG zuständig. Der Schlauch darf nicht gerade verlegt werden. Die Schlauchlänge entspricht der tatsächliche Entfernung + 20% für Schlauchkurven. (S-förmig mit Steigungen durch Paletten oder Sonstiges.)

Staubbildung: Um Staubbildung zu vermeiden, muss bauseits ein Wasseranschluss mit GK-Kupplung und ausreichender Schlauchlänge vorhanden sein. Spritzschutz muss bauseits gestellt werden.

Befestigung des Schlauches am Gerüst oder Ähnlichem muss gewährleistet sein. Schläuche dürfen nicht abknicken.

STORNO mindestens 48 Std. vor Anlieferung!

Ich versichere alle o. g. Punkte entsprechend sicherzustellen.

Name Auftraggeber

Unterschrift Auftraggeber

Datum

RETERRA Erden Süd GmbH

Kehlenweg 5 // 71686 Remseck-Aldingen // Deutschland // T +49 7146 8944-0 // F +49 7146 8944-20 // info-remseck@reterra.de

Neuenstadter Str. 200 // 74613 Öhringen // Deutschland // T +49 7941 98895-0 // F +49 7941 98895-2 // service-oehringen@reterra.de

Peter-und-Paul-Str. 1 // 86551 Aichach // Deutschland // T +49 8251 89794-0 // F +49 8251 89794-10 // service-aichach@reterra.de

Gerichtsstand Stuttgart, HRB-Nr. 204647 // Geschäftsführer: Jan Endriß, Olaf Müller, Eckhard Vogt

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen erhalten Sie unter reterra-erden.de/agb

Unsere Datenschutz-Hinweise erhalten Sie unter reterra-erden.de/datenschutz

Bedingungen für Anlieferung mit Silofahrzeugen

- Preis frei Abladefläche, ausgeblasen. 2,5 Stunden Rüst-, Stand- und Ausblaszeit pro Silofahrzeug frei.
- Weitere Ausblas- oder Standzeiten werden mit 98,00 Euro/Std. berechnet. (Die Ausblaszeiten erhöhen sich mit größeren Schlauchlängen und hohem Anteil an horizontal verlegten Schläuchen).
- Der Auftraggeber/Empfänger garantiert die freie Zufahrt der Silofahrzeuge auf befestigten Straßen oder Wegen, sowie eine ebene Entladefläche.
- Die Schlauchlänge beträgt standardmäßig 80m, bei Bedarf ist eine Verlängerung bis max. 100m möglich.
- Ein Umstellen der Silofahrzeuge nach bereits erfolgtem Ausblasen ist in der Regel nicht mehr möglich. Dies ist für die Festlegung des geeigneten Standplatzes für das Silofahrzeug zu berücksichtigen.
- Bei Dachflächen zu beachten: Steht bauseits kein Kran zur Verfügung, müssen die Schläuche mit geeigneter Vorrichtung durch den Empfänger bis zum Dach hochgezogen werden.
- Für das Verlegen des Schlauches und das Aufbringen des Substrats bzw. Drainmaterials, sind vom Empfänger mindestens 3 Arbeitskräfte zu stellen. Sollten in Ausnahmefällen nur 2 Mitarbeiter zur Verfügung stehen, hilft der Fahrer bei der Ent- und Beladung der Schläuche gegen eine Gebühr von 120,00 Euro mit. Diese Gebühr wird fällig, wenn der Fahrer nur 2 Mitarbeiter auf der Baustelle antrifft.
- Um Staubeentwicklung beim Ausblasen entgegenzuwirken, muss das Material während des Ausblasvorgangs befeuchtet werden. Daher ist vom Auftraggeber/Empfänger ein Wasserschlauch mit GK-Kupplung zu verlegen, um das Material am Silo zu befeuchten.
- Für Schäden, die während des Entladevorgangs entstehen (z. B. Verunreinigung durch Staubbildung, Schäden an Fassaden oder Fahrzeugen durch das ausgeblasene Material) sowie bei der Zu- oder Abfahrt zur Silofläche, wird keine Haftung übernommen, sofern keine grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegt.
- Die Silo-Spedition bemüht sich um die Einhaltung vereinbarter Liefertermine. Eine Haftung hierfür wird aufgrund der Unwägbarkeiten im Fernverkehr oder unvorhersehbaren Ereignissen wie z. B. Fahrzeugschaden, nicht übernommen.
- Durch den Auftraggeber/Empfänger verschuldete Standzeiten der Silofahrzeuge werden in Rechnung gestellt. Stornierungen bzw. Verschiebungen von Lieferungen mit Silofahrzeugen sind bis spätestens 2 Arbeitstage vor dem vereinbarten Liefertermin ohne Berechnung möglich.
- Bei kurzfristigeren Stornierungen bzw. Verschiebungen berechnen wir eine Ausfallpauschale in Höhe des Frachtsatzes.
- Bitte beachten Sie, dass die Rückladung umgehend durch den Auftraggeber avisiert werden muss. Anfallende Zusatzkosten wie Rückfrachten (Hälfte der Fracht), Stand- und Ausblaszeit, werden an Sie weiterberechnet. Der Empfänger garantiert für eine vollständig vorbereitete Fläche, gemäß Silo-Checkliste.